

监 理 日 志 (

日期: 2017 年 6 月 8 日

星期: 四


工程名称: 东岗20MW光伏电站

天气: 晴
气温: 23-31℃

监 理 工 作 情 况	巡视2地施2现场 1. 检查支架角度, 有3-5处偏2°, 已做记号要求整改. 2. 安全生产正常, 外来工人无安全帽, 下午已大部到位. 3. 北侧安装1组大部分工人来上班.
----------------------------	--

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中核二三公司	1. 3#地块支架安装, 箱变砌墙, 编铁电箱, 汇流箱安装. 2. 5#地块桩基浇筑, 箱变支架, 钢网绑扎.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	卢光杰 胡学东
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):