

工程监理日志 ()

日期: 2017年6月7日

星期: 五

工程名称: 东岗20mw光电工程

天气: 晴

气温: 4-31℃

监理工作情况	巡视施工现场 1. 桥架底座浇筑, 石子黄沙不符合要求, 已要求施工单位停下, 待合格黄沙石子进场后方可浇筑。 2. 安全帽佩戴正常。	
施工情况	施工单位 中核二三公司	施工内容及进度 1. 3#地支架及主板安装, 逆变柜及汇流箱安装, 箱变墙体砌筑。 2. 场地平整, 桩基施工, 箱变盖板钢筋绑扎, 塔基开挖。
其它事项	下午召集团队验收。	
本日现场监理人员		卢岩杰: <i>luyj</i> 记录人: <i>luyj</i> 总工程师/总监理工程师代表(签字):