

监理日志()

日期: 2017年6月15日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20-33℃

工程名称: 东岗20mW光电工程

监理工作情况

巡视2#地块施工情况

1、机械操作正常,工人施工安全正常,佩戴安全帽正常,专职安全员现场管理。

2、检查支架角度偏大自己修复,螺栓松动也已拧紧。

3、检查3#箱变钢筋绑扎,符合设计要求,要求浇筑时及时用薄膜保养。

4、检查线路安全,PVC管穿6根软线,不符合规范要求,已要求施工立即整改。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中核
2
3
公司

1、3#地块箱变混凝土浇筑,桥型支架浇筑,支架及主板安装,避雷钢筋绑扎安装。
2、5#地块上午放钢筋绑扎,下午浇筑箱变,浇筑避雷电杆,塔基支模,开挖、围栏施工。

其它事项

本日现场监理人员

李光杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

记录人:

李光杰