

监 理 日 志

天气: 晴
气温: 23-36℃

日期: 2017年 6月 20日

星期: 二

工程名称: 东岗20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视光伏电站施工现场 因昨晚下雨现场基本无人施工。下午正常。 安全工作到位。安全生产正常。	
施 工 情 况	施工单位 中核 2 五 公 司	施工内容及进度 1、3#地块桥架支座浇筑,箱变避雷电 线,通信箱基座浇筑,桥架连接,电路 施工。 2、5#地块支架安装。
其 它 事 项	下午召开并网前准备工作专题例会	
本日现场监理人员		李光杰
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):