

日期: 2016年6月28日

星期: 五

工程名称: 东岗20MW光伏电站

天气: 晴

气温: 23-34℃

监理工作情况

巡视施工现场

1. 避雷带深度不够未改。
2. 组板之间大间距避雷连接未埋地。
3. 卸位角度未到位。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中核二三公司

1. 3#地块10-12区段桥架安装、线路布置、箱变接线、桥架底座浇筑。
2. 5#地块支架安装、桩柱浇筑、箱变施工、塔基基础施工。

其它事项

本日现场监理人员

罗光杰

记录人:

lwsh

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):