

监 理 日 记()

日期: 2017年10月20日

天气: 晴
气温: 9℃-22℃

星期: 五

工程名称: 通州梨园100MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 4#区. 电缆桥架接头制作安装.
- 2: 1#. 5#. 8#区 光伏板间接地线连接.
- 3: 光伏区 电缆桥架接头螺栓, 接地线压
线螺栓. 生锈部位整改. 防腐.
- 4: 检查发现刷漆有漏刷, 流坠现象. 通知立
即整改重刷.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
有限公司
建筑公司

- 1: 电缆桥架接头制作安装 4人.
- 2: 光伏区板间接地线连接. 2人.
- 3: 光伏区电缆桥架, 板间接地线防
腐刷漆 1人.

其
它
事
项

收到业主图纸, 接地环网图1-8#. 箱变
基-代-道-基-图两套. 集电线路图1张. 通讯光纤图3张.
接驳图1. 2. 3. 6. 7共5张. 其他图3张

本日现场监理人员

记录人:

张之秋

总监 (总监代表):