

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月21日

天气: 晴

星期: 六

气温: 10°C - 22°C

工程名称: 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1: 4#区, 5#区电缆桥架入地接头制作安装
- 2: 1#、5#光伏板间接地线连接.
- 3: 光伏区接地, 桥架防腐整改刷漆.
- 4: 检查所进电缆外观无损伤, 证件齐全符合要求.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

河 南 工 程 有 限 公 司
建 筑 有 限 公 司

- 1: 桥架入地接头制安, 4人.
- 2: 光伏板间接地线连接 2人.
- 3: 光伏区接地桥架防腐整改刷漆 1人.

其 它 事 项

3X70-6; 3X120-2 高压电缆进场.
森源: 王总, 于正, 正衡葛总到工地.

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

总监 (总监代表):