

监 理 日 记()

日期: 2012 年 10 月 24 日

天气: 晴

气温: 11℃ - 19℃

星期: 二

工程名称: 惠州梨园沟 120MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 4#、5#区 3×70 高压电缆敷设。 2: 光伏区 桥架支架极间接地螺栓垫片防腐整改刷漆 3: 过路电缆沟开挖, 3 处整改清理。 4: 检查 3#、8# 电沟, 仍有部分未达标通知 8 上整改。	
施 工 情 况	承包单位 河南元熙建设有限公司	施工内容及进度 1: 3×70 电缆敷设 20 人, 完成 1.0km。 2: 防腐刷漆 2 人。 3: 电缆沟清理 2 人。
其 它 事 项	进 2×70、2×95 电缆。 1860 米 328 米	
本日现场监理人员	张子钦	
记录人:	总监 (总监代表):	