

监 理 日 记()

日期: 2017年10月25日

星期: 三

天气: 21℃

气温: 10℃-17℃

工程名称: 高州梨园沟 120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1: 1#、8# 压电缆沟设 2x70、2x95 电缆

2: 电缆沟清理, 破除内高的石块。

3: 光伏区, 电缆桥架, 支架, 板间接地线垫片, 接地扁铁防腐, 刷漆。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建筑有限公司

1: 2x70 电缆, 2x95 电缆敷设, 18人

2: 防腐, 刷漆, 2人。

3: 电缆沟内石头破除, 浮土在清理, 挖掘机一台, 人员 4人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张广钦

总监 (总监代表):

记录人: