

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月27日

星期: 五

天气: 晴
气温: 11℃-24℃

工程名称: 惠州梨园沟120MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1: 2#-7#区电缆展放. 1#区内2X10
电缆展放.

2: 过路电缆穿管.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
元熙有限
建筑公司

1: 电缆展放16人. 完成5MW.
2: 电缆沟清理4人.

其 它 事 项

苏总到范家庄工地检查

本日现场监理人员

张广钦

总监 (总监代表):

记录人: