

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 1 日

天气: 阳

星期: 三

气温: 9℃-19℃

工程名称: 永源来川集团沟120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 电缆沟内铺砂、盖砖。(8#-3#, 3#-7#)
2. 光伏区光缆敷设.
3. 箱逆变基础预留洞口防水封堵.
4. 检查电缆沟内铺砂盖砖情况, 要求铺砂厚度上下100mm. 铺砂厚度符合要求, 并经三方验收合格, 方可铺砖.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河工
南程
元有
限公
司
建
筑

1. 电缆沟铺砂盖砖8人.
2. 光缆敷设4人.
3. 箱逆变基础防水封堵. 2人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

张广敏

总监 (总监代表):