

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年11月12日

星期: 日

工程名称: 惠州梨园120MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 4℃-17℃

监 理 工 作 情 况

- 1: 0#-0#塔电缆沟铺沙盖砖.
- 2: 1-5#塔电缆沟铺沙盖砖验收回填.
- 3: 5# , 1#箱变处过路钢管检验, 回填.
- 4: 围网挂网. 7#区.
- 5: 光伏区电缆检查整补.
- 6: 箱变高压电缆穿线.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

- 1: 围网安装挂网 - 8人
- 2: 铺沙盖砖. 10人.
- 3: 电缆检查整补. 6人.
- 4: 电缆沟回填土. 挖掘机
- 5: 电缆敷设完成日0.3MW. 累计7.5MW.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张仁钦

总监 (总监代表):

记录人: