

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 15 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 3℃ ~ 14℃

工程名称: 湖州某园沟 120MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 高压电缆头制。 4#、6#、7#、3#。 2: 箱逆变基础回填。 3: 7# 屋面防水除草。 4: 光伏区桥架整改。电缆补救。 5: 箱逆变基础穿丝孔打胶。 6: 检查打胶情况有漏打的孔通知马上补打	
施 工 情 况	承包单位 河南元鼎建 工程有限公 司	施工内容及进度 1: 高压电缆头制作。 6 人。 2: 箱逆变基础回填。挖掘机 1 台。 3: 防火除草。 2 人。 4: 光伏区桥架整改电缆补救。 10 人。 5: 箱逆变基础穿丝孔打胶 2 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张广钦
记录人:		总监 (总监代表):