

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 11 月 16 日

星期: 四

天气: 阴
气温: 8°C - 14°C

工程名称: 南州梨园沟 120MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1: 高压电缆制作 1#、5#、8#
- 2: 1# 区 防火除草,
- 3: 光伏区桥架整改, 电缆补敷.
- 4: 箱变基础回填. 6# 区.
- 5: 箱变基础穿线孔打胶封堵

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
有限公司
建筑

- 1: 高压电缆头制作 6 人, 完成.
- 2: 防火除草. 3 人
- 3: 光伏区桥架整改, 电缆补敷. 8 人.
- 4: 打胶箱变基础. 2 人.
- 5: 箱基回填, 挖钻机 1 台.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张广敏

总监 (监理单位):