

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月13日

星期: 六

天气: 多云

气温: 0℃-7℃

工程名称: 湖州盐垦沟120MWp光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 箱变基础回填。
- 2: 光伏区防火除草。
- 3: 光伏区电缆桥架加固, 电缆补救。
- 4: 高压电缆变压器耐压试验。
- 5: 大风后检查光伏区无脱落光伏板。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙
工程有限公
司 建筑

- 1: 箱基回填 控制柜和台。
- 2: 光伏区防火除草 5人。
- 3: 光伏电缆桥架整, 电缆补救。8人。
- 4: 耐压试验。4人河南畅通公司。

其
它
事
项

停电 6:30分-11点。

本日现场监理人员

张广钦

总监 (总监代表):

记录人: