

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 2 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 10℃~24℃

工程名称: 溧水高州梨园沟120MWp光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 电缆沟内铺砂. (8#-3#, 3#-7#) 2. 光缆敷设. 3. 2x70电缆接线 (3#方阵) 4. 现场检查铺砂厚度不符合要求, 已责令施工单位整改.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
其 它 事 项	河 南 工 程 有 限 公 司 建 筑 有 限 公 司	1. 电缆沟铺砂 14人. 2. 光缆敷设 2人. 3. 2x70电缆接线 2人.	
其 它 事 项	监理例会在梨园沟升压站召开.		
本日现场监理人员		张广钦	
记录人:		总监 (总监代表):	