

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年11月23日

天气: 晴

星期: 12

气温: 2°C - 13°C

工程名称: 惠州梨园110kV变电站光伏项目。

监理 工 作 情 况	1: 光伏区防火除草。 2: 箱变基础回填平整。 3: 光伏区变压器箱、汇流箱喷码。 4: 光伏区线路检查, 整改。 5: 通知施工单位做好明天光伏压质验收验收准备工作。	
承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	河南元聚建设有限公司	1: 光伏区变压器箱、汇流箱喷码 2人。 2: 光伏区防火除草, 8人。 3: 箱变基础回填平整 6人。 4: 光伏区线路检查, 整改, 6人。
其 它 事 项	监理例会在开压站召开。	
本 日 值 班 监 理 人 员	张广敏	
记 录 人	总监 (总监代表):	