

监 理 日 记

天气: 多云
气温: $-2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$

日期: 2017 年 11 月 30 日

星期: 四

工程名称: 郑州梨园沟 120MW 光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

- 1: 光伏区线路检查、极间接地线补接.
- 2: 光伏区开路电压测试.
- 3: 光伏区防火除草.
- 4: 8#区围栏安装.
- 5: 检查地线连接情况, 有的连接线太紧, 有压垫螺栓生锈现象, 通知立即整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南元聚建设有限公司

- 1: 光伏区防火除草 4 人.
- 2: 开路电压测试 2 人.
- 3: 光伏区线路检查补接 4 人.
- 4: 围栏安装 6 人.

其 它 事 项

省质检站对梨园沟 120MW 光伏
发电项目进行第二次验收.

本日现场监理人员

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):