

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 11月 6日

星期: —

天气: 晴

气温: 11℃-21℃

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1: 1#-5#, 3#-8# 区电缆沟内铺沙, 2#-7#, 6#-7# 电缆沟内铺沙整改。

2: 4#, 7# 区变压器 2×70 电缆接线。

3: 6# 区麻地川区域区围栏安装。

4: 检查发现围栏安装立杆有高低不平通知立即整改。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河南工程
元熙有限
建筑公司

1: 电缆沟铺沙. 12人.
2: 2×70 电缆接线. 2人
3: 围栏安装. 13人。

其
它
事
项

森源. 孙总, 王总, 于工, 监理葛总
森源尹工, 付工到工地检查。

本日现场监理人员

张广钦

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制