

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 11 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8°C - 24°C

工程名称: 西州梨园沟 120MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                               |                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1: 2#-7# 电缆沟验收铺砂盖砖。<br>2: 3-8# 区电缆沟铺砂。<br>3: 光伏区桥架整改。<br>4: 6# 区围网立杆打孔, 竖立杆, 接平杆, 挂钢丝绳。<br>5: 检查挂网情况有两处离地缝隙大。 |                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br>河南元<br>熙建<br>筑工<br>程有<br>限公<br>司                                                                      | 施工内容及进度<br>1: 电缆沟铺砂盖砖, 14 人。<br>2: 光伏区桥架整改, 维修, 4 人。<br>3: 围网安装, 15 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 2#-7# 高压电缆沟验收<br>推进会于升压站召开。                                                                                   |                                                                        |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                               | 张元钦                                                                    |
| 记录人:                       |                                                                                                               | 总监 (总监代表):                                                             |