

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 8日

星期: 三

天气: 晴

气温: 8℃ - 21℃

工程名称: 崑山梨园沟120MWp光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 2# - 7# 电缆沟回填。
 2: 3# - 8# 电缆沟验收铺砂盖砖。
 3: 6# - 7# 区电缆沟铺砂。
 4: 光伏区内桥架整改。
 5: 6#、7# 区围网安装。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河
南
元
熙
建
筑
有
限
公
司

- 1: 电缆沟回填 挖掘机1台, 2人。
 2: 光伏区桥架整改, 4人。
 3: 电缆沟铺砂, 14人。
 4: 围网安装, 16人。

其
它
事
项

森原王总, 子工, 正衡芮总

本日现场监理人员

张之敏

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制