

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 9 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 12°C - 22°C

工程名称: 湖州梨园沟120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 2# - 6#, 3# - 8#, 电缆沟铺砂盖砖. 2: 7# - 6#, 国网柜网安装. 3: 6#, 1# 箱变变压器电缆接线. 4: 光伏区缺陷统计遮阳板数量位置. 5: 检查低压电缆入地敷设情况, 有未按要求, 通知拆除重新敷设.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	河 2 南 程 元 有 熙 限 建 公 筑 司 1: 电缆沟铺砂盖砖, 12人. 2: 国网柜网安装, 14人, 累计完成520米. 3: 箱变变压器接线 2人. 4: 光伏区检查统计 2人. 监理例会于升压站召开	
本日现场监理人员	张子钦	
记录人:	总监 (总监代表):	