

监 理 日 记

天气: 晴
气温: -22 -14

日期: 2017 年 12 月 20 日

星期: 三

工程名称: 惠州梨园沟120MWp光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 光伏压桥架盖板安装, 桥架, 线路敷设
- 2: 12 流箱内保险安装,
- 3: 同业主检查 6#、7# 互内需要请缺的项。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河南元熙建设有限公司

- 1: 光伏压线路, 桥架盖板安装, 4人。
- 2: 汇流箱保险安装 2人。
- 3: 其他人员 2人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张广钦

记录人:

总监 (总监代表):