

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月7日

天气: 晴

星期: 四

气温: -2℃ - 8℃

工程名称: 通州梨园120MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1: 光伏区方车编号喷漆。 2: 光伏区防火除草。 3: 光伏区检查整改。 4: 光伏区围网大门安装。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	河南工程元熙建设有限公司	1: 光伏区防火除草, 5人。 2: 围网大门安装整改, 4人。 3: 光伏区线路, 桥架, 整改, 编号喷漆, 6人。
本 日 现 场 监 理 人 员	张广钦	
记 录 人:	张广钦	总监 (总监代表):