

监 理 日 记()

日期: 2017年12月9日

天气: 晴

星期: 六

气温: 0°-12°

工程名称: 禹州县园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1: 光伏区防火除草。
 2: 光伏区桥架加固整改。接地防腐。
 3: 光伏区检查: 落实昨天下午森源紧急召开的防火安全会议精神。查看除草宽度人员数量, 除草质量, 布置安全标识牌情况。
 落实周边坟地情况: 6#区南有一座, 8#区南疑似有二座, 5#区北有两座庙宇。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
河南工程元熙建设有限公司	1: 光伏区防火除草 6人。 2: 光伏区电气整改施工 6人。 3: 防火巡查 2人, 管理人 1人。

其
它
事
项

安排施工单位: 购买防火器材; 制定安全防火制度, 落实责任人; 绘制重点防火区域图。
 夜间防火巡查进入第二天。

本日现场监理人员

记录人:

张钦

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制