

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 四

工程名称: 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目

天气: 晴

气温: 17℃—32℃

监
理
工
作
情
况

1: 检查桩基放线定位情况符合施2及设计要求。

2: 抽检基础桩成孔情况. 桩径. 桩深
1.52m . 1.58m 1.62m 1.55m 符合设计

3: 检查完成的支架情况. 材料. 配件的规格
符合要求安装正确 安装牢固. 符合要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南省
筑工程有
限公司
元熙建

1: 光伏基础桩基成孔 今日完成120个. 累计完
成10260个, 占总量(12384)的 82.8%

2: 光伏支架今日完成 12组, 累计完成
1210组, 占总量(1548)的 78.1%

3: 光伏基础桩定位 今日完成300个. 累计完
成10800占总量(12384)的 87.2%

其
它
事
项

施2人员 : 35人

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

杨波