

监 理 日 志 (

日期: 2017 年 5 月 13 日

星期: 六 禹州梨园沟 120MW 光伏发电项目

工程名称:

天气: 晴
气温: 16℃-32℃

监
理
工
作
情
况

- 1: 7#区新增压域 桩基打孔, 3#区打孔
经检查孔深、孔距符合要求。
- 2: 1#区, 5#区光伏支架安装, 经检查斜
梁坡度 29.2° 28.5° 26.8° 27.5°
对于超过偏差的进行纠正重作, 调整
后达到了设计要求。
- 3: 2#区主接地沟开挖。

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

施工单位

河南工程
元有限公司

- 1: 光伏支架今日完成 22 组, 累计完成 1252 组,
占总量 (1548) 的 80.8%。
- 2: 箱逆变基础开挖累计完成 5 组基础浇筑
累计完成 5 组, 占总量 (9) 的 55.5%。
- 3: 主接地扁铁焊接今日完成 0.2 MW。
累计完成 1.5 MW。

其
它
事
项

正信光伏组件缺货

本日现场监理人员

张子钦

记录人: 张子钦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):