

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

星期: _____

工程名称: 禹州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 雨转多云
气温: 11℃-23℃

监
理
工
作
情
况

- 1: 中午下雨停工。
- 2: 新增压域 3.8 压壳砼柱基
- 3: 新增压域成孔打孔. 孔眼孔径符合
要求。
- 4: 主接地沟开挖。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河工
南程
元有
熙限
建公
筑司

- 1: 光伏基础桩今日完成 200 个 累计完成 10530 个
占总量 (12384) 的 85.0%
- 2: 桩基成孔今日完成 50 个 累计完成 10720 个
占总量 (12384) 的 86.5%
- 3: 光伏组件累计完成 1127 组 占总量
1548 组的 72.8%。

其
它
事
项

现场急需正信光伏组件

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

杨波