

監理日志()

2017年6月16日

福州梨園湖220MW光伏發電項目

姓名: 趙
日期: 2017-6-16

1. 新增101成打孔及埋設, 埋設符合要求。
2. 新增區域光伏支架安裝, 檢查斜率坡度
29.10, 28.8°, 27.8°, 30.1°, 28.2°。
3. 6月7日基礎基礎作完已注完成6, 15。
4. 新增區域支架基礎放樣完成, 4亦在
5. 已接地方開挖, 主體他海飲焊接。

施工單位	施工內容及進度
福建 元利 建設 有限公司	1. 光伏基礎埋設及孔字井完成150个 累計完成10820个 占总量(12380)的87.4% 2. 光伏支架今日完成15组 累計完成1271组 占总量1545组的82.5% 3. 埋設支架基礎 與梁皮院今日完成1组。
其他事項	視詢款光伏板 到升元部項目部開業主推避會。 監理周报由周開改為周三。
本日現場監理人員	趙
工程人	監理工程師/監理工程師代表(簽字): 趙