

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 5 月 18 日

星期: 四

工程名称: 九州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 24℃—36℃

监 理 工 作 情 况	1: 7# 在箱变基础底部绑扎钢筋, 原为 $\Phi 10 @ 80$, 现下层为 $\Phi 12 @ 180$, 符合等面积代换。 2: 3# 压, 4# 压 新增光伏支架安装。 3: 3# 压, 4# 压, 5# 压 新增光伏组件安装 4: 2# 压 6# 压 主接地沟开挖。 5: 2 7# 主接地扁铁焊接。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> 1: 光伏支架今日完成 13 组, 累计完成 1305 组 占总量 1548 组的 84.32% 2: 光伏组件今日完成 15 组, 累计完成 114 组 占总量 1548 组的 74.1% 3: 主接地沟开挖今日完成 0.3 MW, 累计完成 3.7 MW。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		1: 光伏支架今日完成 13 组, 累计完成 1305 组 占总量 1548 组的 84.32% 2: 光伏组件今日完成 15 组, 累计完成 114 组 占总量 1548 组的 74.1% 3: 主接地沟开挖今日完成 0.3 MW, 累计完成 3.7 MW。
施工单位	施工内容及进度				
	1: 光伏支架今日完成 13 组, 累计完成 1305 组 占总量 1548 组的 84.32% 2: 光伏组件今日完成 15 组, 累计完成 114 组 占总量 1548 组的 74.1% 3: 主接地沟开挖今日完成 0.3 MW, 累计完成 3.7 MW。				
其 它 事 项	到光伏板 780 块				
本日现场监理人员	张子敏				
记录人: 张子敏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅建				