

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 19 日
 星期: 五
 工程名称: 惠州龙门县龙山镇光伏扶贫电站

天气: 阴转雨
 气温: 18℃-31℃

1. 检查光伏支架基础钢筋绑扎, 钢筋规格、间距、绑扎符合要求。
2. 检查光伏支架安装, 支架的材料、规格、安装后的牢固程度符合设计要求。
3. 检查光伏支架内的开挖, 开挖深度、开挖位置、开挖数量符合设计要求, 开挖后及时回填, 回填材料符合设计要求。

监理单位

监理单位名称

1. 光伏支架今日完成 10 组, 累计完成 1315 组, 完成量 15 组, 占 80.9%。
2. 光伏组件今日完成 15 组, 累计完成 1162 组, 完成量 15 组, 占 7.5%。
3. 逆变器今日完成 0.3 MW, 累计完成 0.3 MW, 逆变器今日完成 0.2 MW。

光伏组件到货 690 块。

监理单位负责人

监理单位负责人

监理单位负责人

监理单位负责人

监理单位负责人

监理单位负责人