

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

工程名称: 禹州梨园沟 120MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 17℃ - 32℃

- 1: 新增区域 5# 压, 8# 压, 4# 压处光伏板安装。经查看有相邻板安装不平, 不直通知施工方进行整改。
- 2: 组间接地扁铁, 主接地扁铁焊接部位刷防锈漆和面漆。
- 3: 光伏支架安装, 新增区域。统计数。
- 4: 主接地沟开挖。

施工单位

施工内容及进度

- | | |
|----|---|
| 河二 | 1: 光伏支架累计完成 1315 组, 占总量 1548 组的 84.9%。 |
| 至柱 | 2: 光伏组件今日完成 20 组累计完成 1182 组, 占总量 1548 组的 76.3%。 |
| 二一 | 3: 主接地沟开挖累计完成 6.9 MW。 |
| 百 | 主接地扁铁焊接累计完成 2.7 MW。 |
| 聚 | |
| 聚 | |
| 合 | |
| 司 | |

监理单位

监理单位

张子敏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张子敏

江苏省住房和城乡建设厅监制