

监理日志

日期: 2017年5月2日

天气: 多云雨
气温: 19℃-32℃

1. 新增100kW光伏组件项目
2. 新增100kW光伏组件安装。
3. 新增100kW光伏组件安装。
4. 新增100kW光伏组件安装。
5. 新增100kW光伏组件安装。
6. 新增100kW光伏组件安装。
7. 新增100kW光伏组件安装。
8. 新增100kW光伏组件安装。
9. 新增100kW光伏组件安装。
10. 新增100kW光伏组件安装。

施工单位

施工内容及进度

可
解
程
有
照
效
建
公
筑
司

1. 光伏支架今日完成5组 累计完成1325组 占总量1598组的85.6%
2. 光伏组件今日完成20组 累计完成1272组 占总量1598组的78.9%
3. 光伏组件安装累计完成69MW。

正德子周总到工地检查

进光伏板28箱

本日现场监理人员

张子敬

记录人: 张子敬

总监理工程师代表(签字): 张子敬

监理单位: 张子敬