

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 29 日

工程名称: 惠州博罗园沟120MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: +14℃-30℃

监理工作情况	1: 新增区域光伏支架安装, 安的材料、配件规格型号符合要求, 安装牢固。 2: 4区组间接地掩埋, 7区东8区西配接地沟回填, 主接地扁铁的材料规格, 接头搭接, 接头的防腐处理符合要求。 3: 催促施工方检查风后架体。
--------	--

施工单位	施工内容及进度
河南元熙建设工程有限公司	1: 光伏桩基定位, 成孔, 桩灌注全部完成。 2: 光伏支架今日安装51组, 累计完成1376组, 占量1376的100%。 3: 组件完成30组, 累计完成1252组。

其它事项	来光伏板20箱
------	---------

本日现场监理人员	张子秋
记录人	张子秋
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	张子秋