

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 25 日

天气: 晴

气温: 19℃ - 32℃

工程名称: 湖州梨园沟 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1: 6#、7# 区箱变基础支设模板. 模板支设的尺寸牢固程度符合要求.
- 2: 2# 区域处围栏安装开始.
- 3: 4# 区域新增光伏支架安装, 光伏板安装.
- 4: 5# 区域南主接地沟回填. 扁铁焊埋沟深, 扁铁宽度, 搭接. 焊接防腐处理符合设计要求.
- 5: 第二十二次监理例会在梨园沟开闭站会议室举行.

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
河南工程元熙建筑公司	光伏组件今日完成 40 组, 累计完成 1292 组, 占总量 1376 组的 94%. 2: 箱逆变基础开挖累计完成 7 组. 基础浇筑累计完成 5 组, 占总量 8 组的 62.5% 3: 组间接地沟开挖累计完成 6.9 MW.

其 它 事 项

收到施工方工作联系单 2 份. YZFJZ-011 / YZFJZ-012 两份.

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张子敏