

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 26 日

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 19℃ - 34℃

监 理 工 作 情 况

- 1: 6#、7# 区域逆变器基础模板支设完成。
- 2: 2# 区域处围栏安装挖孔 1 米 50cm 间距。
- 3: 新增区域光伏组件安装。
- 4: 2# 区域主接地沟扁铁焊接接头不严密重焊。
- 5: 11 点到货 2 车光伏组件, 光伏组件全部到齐。

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
河南元熙建筑有限公司	1: 光伏组件今日完成 42 组 累计完成 1334 组 占总量 1376 组的 97% 2: 组间接地沟开挖累计完成 6.9MW 组间接地扁铁焊接累计完成 6.5MW 主接地开挖累计完成 4.0MW。

其它事项	进光伏板 28 箱 12 1 箱进场 96 个。
------	-----------------------------

本日现场监理人员	张子钦
记录人: 张子钦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅迪