

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 28 日

星期: 日

工程名称: 西州梨园沟120MW光伏发电项目

天气:

晴

气温:

21℃-37℃

监
理
工
作
情
况

- 1: 6#区域汇流箱安装完成, 安装的位置数量, 汇流箱的规格品种符合要求.
- 2: 新增区域光伏组安装.
- 3: 7#汇流箱安装
- 4: 用5#区域处上山施工道路修路
- 5: 2#西南角部围栏安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南元熙建设有限公司

- 1: 光伏组串今日完成14组, 累计完成1364组, 占总量1374组的99.4%
- 2: 2#区域围栏施载立杆200米.
- 3: 汇流安装, 接地沟挖, 填, 接地扁铁焊接

其
它
事
项

森源王总 吴工到工地, 项目部安排箱变基础沉降观测, 工作纪律.

本日现场监理人员

张广敏

记录人:

张广敏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

柳俊

第五版

工程名称: 西州梨园沟120MW光伏发电项目