

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 三

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 23℃-36℃

监 理 工 作 情 况	1: 6#、7# 压箱变基础底板浇筑, C25. 坍落度 180±20. 2: 2# 压箱变围栏铁丝网. 网高, 网片立柱. 横杆. 材质规格尺寸符合要求. 3: 3# 压箱变主接地沟开挖. 4: 新增区域及剩余的12组光伏板安装找补.
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
河南元熙建设有限公司	1: 6# 压. 7# 压处光伏板安装2班 10人. 2: 2# 压箱变围栏安铁丝网 3人. 3: 6#、7# 压箱变基础底板浇筑 6人. 4: 汇流箱安装20套, 占总量96的21%.

其 它 事 项	等待箱, 逆变压器.
------------------	------------

本日现场监理人员	张子敏
记录人: 张子敏	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 鞠良