

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 10 日

天气: 阴
气温: 20℃-30℃

工程名称: 温州瓯江120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 6#区电缆桥架托架安装. 经查托架有长短不齐现象. 通知应整平整齐.
- 2: 8#, 5#区处箱逆变基础开挖.
- 3: 7#区箱逆变基础模板支设加固.
- 4: 3#区主接地扁铁焊接. 经检查有焊接不实的现象. 通知补焊.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河南元鼎建设有限公司

- 1: 7#区箱逆变基础的二代逆变基础支设完成. 另一基础模板正在支安. 5人.
- 2: 3#区主接地扁铁焊接施工. 4人.
- 3: 汇流箱今日完成10套. 累计安装40套. 占总量96套的42%. 围栏安650米.

其
它
事
项

早小雨中午无法施工

本日现场监理人员

张子钦

签字:

张子钦

总监理工程师: 总监理工程师代表 (签字):

监理单位

温州市住房和城乡建设局监制