

监 理 日 志 ()

日期: 2013 年 6 月 12 日

工程名称: 高州梨园河 120MW 光伏发电项目

天气: 阴 → 多云
气温: -14℃ ~ 30℃

1: 7# 箱逆变基础浇筑 8 人
2: 5# 区箱逆变基础 钢筋绑扎底板钢筋间距差
3: 光伏区内组间接地扁铁刷漆。
4: 光伏区主接地扁铁焊接。
5: 光伏区汇流箱安装。
6: 光伏区电缆桥架支架安装。

施工单位	施工内容及进度
河南元聚公司	1: 7# 区箱逆变基础浇筑完成。 2: 5# 区箱逆变基础底板钢筋绑扎。 3: 汇流箱今日完成 12 套, 累计安装 64 套 占总量 96 套的 66.6%。 4: 围网安装 700 米。 5: 主接地扁铁焊接今日完成 0.2 MW。

其它事项

本日现场监理人员: 张广钦

记录人: 张广钦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):