

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 20℃-28℃

工程名称: 梨园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 6#区围栏安装围栏钢丝绳, 经重钢丝绳离地间隙不一样, 通知高低一致。
- 2: 汇流箱安装, 1个方阵。
- 3: 光伏组件间接地沟刷漆。
- 4: 6#区处箱变基础模板支设。
- 5: 5#区处箱变基础绑扎钢筋。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南元熙建筑有限公司

- 1: 6#区围栏安装, 6人, 今日完成50米, 累计完成750米。
- 2: 汇流箱今日完成16套, 累计安装80套, 占总量96套的83.3%。
- 3: 组间接地沟开挖, 今日完成0.3MW。

其
它
事
项

梨园沟升压站业主推进会

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

国家能源局和电力行业规划