

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

星期: 五

工程名称: 高州梨园沟120MWp光伏电站项目

天气: 晴

气温: 20℃~32℃

监 理 工 作 情 况

- 1: 3#、4#压圈框施工, 打孔, 浇桩, 12人。
- 2: 3#压内电缆桥架安装, 经查有桥架与托架接触不紧密, 通知调整托架到达严密为止。
- 3: 5#、6#压箱基模板支设加固。
- 4: 光伏压组间, 接地刷漆, 找补遗漏未安装的接地; 4#压主接地开挖。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

河南元熙建设有限公司

- 1: 组间接地沟开挖累计完成8.0MW, 组间接地扁铁焊接今日完成0.2MW, 累计完成7.8MW。
- 2: 主接地开挖累计完成8.0MW, 主接地扁铁焊接今日完成0.2MW, 累计完成7.8MW。
- 3: 桥架安装今日完成0.4MW, 累计完成1.3MW。

其 它 事 项

电缆未进场。

本日现场监理人员

张之歆