

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 18 日

星期: 日

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 20℃—31℃

监
理
工
作
情
况

1: 5#区、6#区箱逆变基础浇筑。8人箱逆变基础全部完成。

2: 3#区内电缆桥架安装。经查有接头处有缝, 不顺直, 与托架接触处有缝隙。通知仔细检查。对不合要求的重做。

3: 光伏压组间接地刷漆, 扁铁焊接。

4: 4#区主接地沟开挖。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南
工程
有限
公司
建筑
公司

1: 箱逆变基础浇筑今日完成2组。累计完成8组, 占总量8组100%。

2: 主接地开挖累计完成8.0MW, 主接地扁铁焊接累计完成7.8MW。

3: 围网安装今日完成100米。累计完成1080米。

4: 桥架安装累计完成1.7MW。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):