

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 17 日

天气: 多云
气温: 22°-34°

工程名称: 惠州深园沟10MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

- 1 = 5#区, 6#区箱变旁基础模板拆除,
- 2 = 3#区, 7#区内电缆桥架安装.
- 3 = 4#区主接地扁铁焊接. 刷防腐漆.
经检查有部分焊接接头焊接不密实, 防腐漆下部漏刷. 通知立即改正重做.
- 4 = 光伏区内的已完工作检查补修.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河 工
南 程
元 有
限 公
司

- 1: 组间接地沟开挖累计完成 8.0MW. 接地扁铁焊接累计完成 28 MW.
- 2: 围网安装今日完成 70 米. 累计完成 1150 米.
- 3: 桥架安装今日完成 0.2 MW. 累计完成 19 MW.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张广钦

记录人:

张广钦

总监理工程师 分监理工程师代表 (签字):