

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 2 日

天气: 少云
气温: 22℃-37℃

工程名称: 郑州梨园沟120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 6#、7#区箱变基础钢筋绑扎。 2: 2#、4#、8#区箱变安装, 共3组。 3: 2#区北围栏安装立柱, 8人。 4: 8#区南部主接地沟开挖。 5: 主接地扁铁焊接, 5#区、8#区。 6: 光伏板检查补缺。
----------------------------	---

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
河南工程元熙有限公司	1: 箱逆变器到场3组, 安装3组。 2: 围栏安装2#区北部, 8人, 300米。 3: 8#区南主接地沟开挖, 符合要求。 4: 主接地沟开挖累计完成5.2MW。 主接地扁铁焊接累计完成4.0MW。

其 它 事 项	下午进箱逆变器3组
------------------	-----------

本日现场监理人员	张之敏
记录人	张之敏
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	张之敏