

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 20 日

星期: 二

工程名称: 西州梨园沟120MWp光伏发电项目

天气: 多云
气温: 22℃-34℃

监
理
工
作
情
况

- 1: 箱变基础模板拆除完成。
- 2: 3#, 7# 区内电缆桥架安装。
- 3: 4# 区内主接地扁铁焊接。
- 4: 围网安装6人, 检查有不直不平通知整改好。
- 5: 光伏区组间接地焊接处刷漆。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南元熙建设有限公司

- 1: 主接地扁铁今日完成0.1MW, 累计完成7.9MW。
- 2: 围网安装今日完成50米, 累计完成1200米。
- 3: 桥架安装今日完成0.1MW, 累计完成2.0MW。

其
它
事
项

升压站召开业主推进会

本日现场监理人员

张子毅

记录人:

张子毅

总监理工程师 总监理工程师代表 (签字):