

监 理 日 志 ()

天气: 阴
气温: 24℃-31℃

日期: 2017 年 6 月 24 日

星期: 六
工程名称: 禹州梨园沟120MWP光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1 = 5#区、6#区、7#区箱逆变压器进场安装。</p> <p>2 = 5#区箱逆变压器接地扁铁焊接。</p> <p>3 = 光伏区4、5、6区支架安装。</p> <p>4 = 光伏区接地扁铁找补刷漆。</p>
----------------------------	---

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	河南工程元熙建设有限公司	<p>1 = 箱逆变压器安装今日安装3组箱逆变压器8组全部吊装完成。</p> <p>2 = 箱逆变压器接地扁铁焊接今日完成2组, 累计完成4组。</p>

其 它 事 项	箱逆变压器全部安装完成。
------------------	--------------

本日现场监理人员	张子钦
记录人: <u>张子钦</u>	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):