

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 25 日

星期: 四

工程名称: 西州梨园沟120MWp光伏发电项目

天气: 多云

气温: 21℃-31℃

监
理
工
作
情
况

- 1= 6#、7#区箱逆变压器接地扁铁焊接
- 2#、3#区箱逆变压器接地扁铁焊接 4人。
- 经检查有的焊接部位虚焊漏通知重补焊。
- 2= PK交流屏今日开始安装。3人。
- 3= 光伏区接地补接，接地扁铁刷漆。
- 4= 清理光伏区垃圾。清点多余构配件。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南元熙建设有限公司

- 1= 箱逆变压器接地扁铁焊接今日完成2组，累计完成6组。
- 2= PK交流屏今日开始安装。总计8台。今日安装完成4台

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张广敏

总监人: 张广敏

总监理工程师 总监理工程师代表 (签字):