

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 26 日

星期: 一

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

天气: 多云

气温: 22℃ - 32℃

监 理 工 作 情 况

1: PK 交流屏安装。6 压围网施工。

2: 光伏区已完接地找补刷漆, 经检查, 有埋地深度不够, 焊接搭接长度不够, 焊接质量差现象, 通知重新补控, 补焊, 停止作业。

3: 光伏区的垃圾物清理, 多余的光伏组件清点准备退场。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

河南工程元熙建设有限公司

1: 箱变基础接地扁铁焊接累计完成 8 组, 接地全部完成。

2: 围网安装今日完成 40 米, 累计完成 1400 米

3: PK 交流屏今日完成 4 台, 累计完成 8 台

其 它 事 项

本监理站监理人员

记录人

张子敏

是监理: 张子敏 是监理: 张子敏 是监理: 张子敏

监理单位

监理单位: 张子敏 是监理: 张子敏 是监理: 张子敏