

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 28 日

天气: 晴
气温: 23℃-35℃

星期: 三
工程名称: 西州梨园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 4#区北围栏安装. 8#人. 挖坑. 挂网.
- 2: 2#区, 6#区内接地扁铁找补.
- 3: 其他光伏区检查, 整改, 接地扁铁刚涂油漆.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南工程
元有限公司

- 1: 围网安装今日完成50米. 累计完成1500米.
- 2: 光伏区进行检查. 整改. 接地补修.

其
它
事
项

送检施工资料. 监理资料.

本日现场监理人员

张广钦

一三三, 张广钦

总监理工程师/总监监理工程师代表(签字):